

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» (за 2022 год)

Ответственный исполнитель программы

Администрация Юрлинского муниципального округа

1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период:  
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утверждена постановлением администрации муниципального района от 16.02.2021 г. №103.  
В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:  
Постановлением администрации муниципального округа от 28.02.2022 г. №116 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 16.02.2021 г. №103»;  
Постановлением администрации муниципального округа от 25.04.2022 № 277 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 16.02.2021 г. №103»;  
Постановлением администрации муниципального округа от 01.08.2022 № 547 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 16.02.2021 г. №103»;  
Постановлением администрации муниципального округа от 18.10.2022 № 806 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 16.02.2021 г. №103»;  
Постановлением администрации муниципального округа от 28.12.2022 № 1031 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального округа от 16.02.2021 г. №103»

Муниципальной программой предусмотрены нижеуказанные цели:

1. Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;
2. Обеспечение круглогодичного автодорожного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
3. Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности округа.
4. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

Путем решения следующих задач:

1. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории округа;
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения округа, безопасности дорожного движения на территории округа;
3. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в округе;

4. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории округа (далее – транспортный спрос);
5. Условия для управления транспортным спросом;
6. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
7. Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры

Достижение ожидаемых результатов позволит:

1. Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального округа;
2. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них, в том числе смертности;
3. Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального округа.

## 2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникшим в процессе их реализации

В ходе реализации муниципальной программы были заключены нижеиследующие гражданско-правовые договоры (далее – ГПД):

Наименование ГПД	Предмет ГПД	Номер, дата ГПД	Срок завершения работ по ГПД	Наименование Подрядной организации	Стоимость ГПД, руб.	Показатель	Примечание
<b>Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»</b>							
<b>Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края</b>							
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильной дороги "Юрла - Усть-Березовка" км 004+375 - км 008+950, км 014+280 - км 014+550	б/н от 07.09.2021	31.03.2022 г.	ООО "Агродорстрой"	15 988 012,40	4,845 км	ДС б/н от 15.12.2021
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильной дороги "с.Юм - пос.Чус" км 000+350 - км 000+560	б/н от 22.03.2022 г. б/н от 07.04.2022 г.	31.07.2022 г.	ООО «Кулымкаржилсервис»	1 224 207,60	0,21 км	ДС б/н от 01.08.2022
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильных дорог по улицам с. Юрла: Луговая; Колхозная (от ул. Кирова до ул. Советская); Коммунар (от ул. Колхозная до д. № 3); Топоркова (от ул. Луговая до ул. Октябрьская); 1 Мая (от ул. Луговая до ул. Октябрьская);	б/н от 16.08.2022	31.03.2022	Индивидуальный предприниматель Егоян Сейран Григорович	5 808 030,66	2,108 км	ДС от 15.11.2022

	Победы км 000+020 – км 000+245; Мичурина (от ул. Весенняя до д. № 26) Весенняя (от ул. Октябрьская до ул. Мичурина);												
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильных дорог: ул. Школьная, Молодёжная, Зелёная (от ул. Молодёжная до ул. Центральная и от ул. Школьная до д. №1), проезд на ул. Молодёжная в д. Келич; ул. Центральная (от д. №1 до ул. Братчикова), Заречная (от д. №2 до ул. Центральная) в д. Бадья; подъезд к д. Бадья	б/н от 09.08.2021	31.03.2022	ООО «Кедр-2»	3 433 403,79	1,999 км							
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильных дорог: ул. Молодёжная (от д. №2 до д. №27), проезд №1 (от ул. Набережная до ул. Молодёжная в д. Большая Половина; ул. Центральная в д. Вятчина; ул. Запрудная (от д. №1 до д. №6) в д. Полухина, подъезд к д. Полухина	б/н от 09.08.2021	31.03.2022	ООО «Кедр-2»	3 162 663,33	1,893 км							
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильных дорог по улицам д. Черная; Зелёная; Московская	б/н от 11.08.2021 г.	31.03.2022	ООО «Кедр-2»	1 023 646,27	0,633 км							
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильных дорог: "Юрла-Дубровка" (км 016+945-км 018+645); ул. Лесная; Молодёжная (от дома №2 до дома №14) д. Дубровка; улица Есенина д. Пиукова; улица Тихая д. Лойнская	б/н от 22.03.2022 г. б/н от 07.04.2022	31.07.2022 31.08.2022	ООО "Кудымкаржилсервис"	4 501 349,70	3,485 км					ДС №1 от 07.04.2022		
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильных дорог: "Северный объезд с.Юрла" (км 002+500 - км 002+620); "с. Юм – пос. Чус" (км 005+860 - км 006+370; км 006+375 - км 006+840);	б/н от 22.03.2022	31.07.2022	ООО «Кедр-2»	6 136 325,83	1,565 км							

Муниципальный контракт	"Юрла-Усть-Березовка" (км 004+075 - км 004+375; км 012+185 - км 012+355)	б/н от 22.03.2022	31.07.2022	ООО "Кулымкаржилсервис"	736 001,00	0,435 км	
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильной дороги "Пиукова-Вятчина" (км 013+586-км 014+021)	б/н от 15.04.2022	15.08.2022	ООО «Кедр-2»	584 915,00	0,250 км	
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильной дороги улицы Зеленая, ч.2 д. Черная (от дома №10 до дома №1)	б/н от 26.09.2022	30.11.2022	ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛ"	16167442,02	0,87 км	Отремонтировано 0,495 км дороги. Не полное освоение связано с получением отрицательных результатов лабораторных исследований асфальтобетона по одной из проб. Невозможностью Подрядчиком устранить установленные дефекты, в связи с понижением температур наружного воздуха и приостановкой работ по укладке асфальтобетонных покрытий Министерством транспорта Пермского края с 07.11.2022 г. Дефекты Подрядчик планирует устранить в летний период 2023 г.

Муниципальный контракт	Ремонт участка автомобильной дороги "д. Дубровка - д. Зарубина "км 000+000-км 000+246	б/н от 14.09.2022	31.07.2023	ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХДОРГРУПП»	570 095,34	0,246 км
Муниципальный контракт	Ремонт участка автомобильной дороги "Юрла-Дубровка" км 011+485-км 012+280	б/н от 14.09.2022	31.07.2023	ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХДОРГРУПП»	2 204 492,49	0,795 км
	ИТОГО				61 540 585,43	19,344 км
Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них						
Муниципальный контракт	Содержание а/д Юрла-Дубровка, Лопва-Касаткина, подъезд к д. Титова (январь- декабрь 2022 г.)	б/н от 27.12.2021	31.12.2023	ООО "Кудымкаржилсервис"	5 578 656,87	69,068 км
Муниципальный контракт	Содержание а/дороги Юм-У-Берёзовка-В-Коса-Сюзьва, Петраково-Ивановская (январь-декабрь 2022 г.)	б/н от 27.12.2021	31.12.2023	ООО "Агродорстрой"	5 577 454,36	86,016 км
Муниципальный контракт	Очистка придорожной полосы от кустарника на автомобильной дороге "Юрла-Усть-Березовка" в рамках содержания автомобильной дороги "ЮрлаУсть -Берёзовка" (км 17+159-км 56+500)	б/н от 01.09.2022	30.12.2022	ООО "Агродорстрой"	42 800,95	-
Муниципальное задание	Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них	01.01.2022	31.12.2022	МБУ «Юрлинское ЖКХ»	7 972 485,03	
	ИТОГО				19 171 397,21	
Ремонт автомобильных дорог между населёнными пунктами муниципального округа и искусственных сооружений на них						
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильной дороги : ул. Центральная (от заезда на ул. Полевая до д. №27) в д. Дубровка в рамках мероприятия "Ремонт автомобильных дорог: ул. Луговая (от ул. Восточная до д. №3), Центральная (от ул. Хуторок до д. №2) в д. Васькова; ул. Центральная (от заезда на ул. Полевая до д. №27) в д. Дубровка; ул. Заречная (от д. №1 до д. №9) в д. Сулай; подъезд к д. Сулай"	б/н от 11.08.2021 г.	31.03.2022	ООО «Кедр-2»	254 871,12	0,87 км

Муниципальный контракт	Оказание транспортных услуг спецтехникой (погрузочно-разгрузочных работы) (обязательства 2021)	б/н от 28.01.2022	-	ИП Пикулев Д.А.	45 000,00	18 час	
Муниципальный контракт	Ремонт моста через р. Сулай автомобильной дороги "с.Юрла-д.Дубровка" (км 10+291,5)	б/н от 02.02.2022	31.03.2022	ИП Велерников Д.И.	574 572,81	1 шт	
Муниципальный контракт	Приобретение пиломатериала для ремонта моста через р. Сулай автомобильной дороги "с.Юрла-д.Дубровка" (км 10+291,5)	б/н от 26.01.2022	15.03.2022	ИП Гусейнов Руслан Хасрат Оглы	463 930,80	39,671 м3	
Муниципальный контракт	Приобретение пиломатериала для ремонта моста через ручей на автомобильной дороги "с. Юрла-п. Усть-Березовка" (км 18+906)	б/н от 27.01.2022	15.03.2022	ИП Гусейнов Руслан Хасрат Оглы	397 892,00	33,44 м3	
Муниципальный контракт	Ремонт моста через ручей на автомобильной дороги "с. Юрла-п. Усть-Березовка" (км 18+906)	б/н от 02.02.2022	10.02.2022	ИП Велерников Д.И.	542 926,20	1 шт	
Муниципальный контракт	Ремонт моста через р. Сылга автомобильной дороги "д. Пиукова – д. Вятчина" (км 8+688)	б/н от 16.02.2022	31.05.2022	ООО "Агродорстрой"	958 375,20	1 шт	
Муниципальный контракт	Дополнительные работы по ремонту автомобильных дорог по улицам с. Юрла (ул. Полевая, ул.Калинина, пер. Кувинский); дер. Тимина (ул. Липовая) (обязательства 2021)	б/н 10.06.2021	31.12.2021	ООО «Нарат-Строй»	425 198,47	4 участка	
Муниципальный контракт	Ремонт водопропускной трубы на а/дороге "с. Юрла - пос. Ч-Хутор" (км 3+470) р. Юспочка	б/н от 12.05.2022	30.05.2022	ООО «Кедр-2»	452 127,00	1 шт	
Муниципальный контракт	Ремонт водопропускной трубы на а/дороге "ул. Центральная, д.Васькова" (км 000+070)	б/н от 18.05.2022	30.09.2022	ООО «Кедр-2»	224 289,00	1 шт	
Муниципальный контракт	Ремонт автомобильной дороги "Юрла - Усть-Березовка" км 004+375 - км 008+950, км 014+280 -км 014+550	б/н от 07.09.2021	31.03.2022	ООО "Агродорстрой"	1 002 625,00	4,845 км	ДС б/н от 01.08.2022
Муниципальный контракт	Исследование качества песчано-гравийной смеси на объектах при проведении ремонта автомобильных дорог	б/н от 02.11.2022	31.12.2022	ПНИПУ	26 400,00	2 пробы	

		ИТОГО		5 368 207,60			
Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»							
Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа							
Муниципальный контракт	Регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа по маршруту «Юрла - Вятчина»	б/н от 13.01.2022	31.12.2022	ООО «АвтоКомфорт»	231 720,25	1 маршрут	ДС от 21.12.2022
Муниципальный контракт	Регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа по маршруту «Юрла – Дубровка»	б/н от 13.01.2022	31.12.2022	ООО «АвтоКомфорт»	237 704,03	1 маршрут	ДС от 21.12.2022
Муниципальный контракт	Регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа по маршруту «Юрла-Усть-Березовка»	б/н от 13.01.2022	31.12.2022	ООО «АвтоКомфорт»	459 387,52	1 маршрут	ДС от 21.12.2022
Муниципальный контракт	Регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа по маршруту «Юрла – Деткина»	б/н от 13.01.2022	31.12.2022	ООО «АвтоКомфорт»	226 333,02	1 маршрут	ДС от 21.12.2022
Муниципальный контракт	Регулярная перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования	б/н от 13.01.2022	31.12.2022	ООО «АвтоКомфорт»	456 094,14	1 маршрут	ДС от 21.12.2022

	по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа по маршруту «Юрла-Елога»											
	ИТОГО							1 611 238,96	5 маршрутов			
Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения»												
Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий												
Муниципальный контракт	Устройство тротуар в с. Юрла, ул. Ленина, Юрлинского муниципального округа Пермского края	б/н от 09.08.2022	20.10.2022	ООО «Уралстройсервис»	495 423,23	1	Модернизация пешеходного перехода	Мероприятие включает устройство ограждения вдоль тротуара возле пешеходного перехода. Финансировалось мероприятие через МП «Развитие ЖСХ на территории ЮМО ПК» за счет преобразования МО				
Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения												
-	Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах	-	-	МБОУ «Юрлинская СОШ им.Л.Барышева»	2 187,94	1	мероприятие					
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по развитию дорожного движения»												
Организация дорожного движения												
Оказание услуг по диагностике, обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений												
Муниципальный контракт	Предпроектное обследование мостовых сооружений	б/н от 18.10.2022	30.11.2022	ООО «РИК»	150 000,00			150 000,00	150 000,00			Мост на р. Ловва Мост на р.Сулай

3. Оценка эффективности муниципальной программы

3.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

$$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,$$

где



					Невозможностью Подрядчиком устранить установленные дефекты, в связи с понижением температур наружного воздуха и приостановкой работ по укладке асфальтобетонных покрытий Министерством транспорта Пермского края с 07.11.2022 г.
<b>2. Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом муниципального и межмуниципального сообщения»</b>					
2.1	Выполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	100%	100%	100%	
2.2	Количество маршрутов, организованных по перевозке пассажиров автомобильным транспортом муниципального сообщения	5 шт	5 шт	100%	
<b>3. Основное мероприятие "Мероприятия по безопасности дорожного движения"</b>					
3.1	Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов	1 шт	1 шт	100%	
3.2	Количество проведенных мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения	1 шт	1 шт	100%	
<b>4. Основное мероприятие «Прочие мероприятия по развитию дорожного движения»</b>					
4.1	Количество автомобильных дорог и искусственных сооружений, прошедших диагностику, обследование и оценку технического состояния	2 шт	2 шт	100%	

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования			Причины не освоения бюджетных средств	
		Источник финансирования	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края"	Всего	88 062,82410	84581,53354	96,05%	Не освоено – 3481289,60 руб.
		Местный бюджет	32 666,19506	32 457,78906	99,36%	Не освоено – 208406,00 руб.
		Краевой бюджет	55 396,62904	52 123,74544	94,09%	Не освоено - 3 272 883,60 руб.

<b>1.1.</b>	<b>Основное мероприятие "Приведение в нормальное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения"</b>	<b>Всего</b>	<b>86 284,84824</b>	<b>82 807,30664</b>	<b>95,97%</b>	
		<i>Местный бюджет</i>	<i>30 899,01920</i>	<i>30 694,36120</i>	<i>99,34%</i>	
		<i>Краевой бюджет</i>	<i>55 385,82904</i>	<i>52 112,94544</i>	<i>94,09%</i>	
<b>1.1.1.</b>	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	<b>Всего</b>	<b>61 540,58543</b>	<b>58 267,70183</b>	<b>84,93%</b>	
		Местный бюджет	<b>6 154,75639</b>	<b>6 154,75639</b>	<b>100%</b>	
		Краевой бюджет	<b>55 385,82904</b>	<b>52 112,94544</b>	<b>94,09%</b>	Не освоено - 3 272 883,60 руб.
<b>1.1.2.</b>	Содержание автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них	Бюджет Юрлинского муниципального округа	<b>19 376,05521</b>	<b>19 171,397,21</b>	<b>98,94%</b>	11198912,18 руб. - администрация 7972485,03 руб. - МБУ «Юрлинское ЖКХ» Не освоено ЖКХ - 204 658,00 руб.
<b>1.1.3.</b>	Ремонт автомобильных дорог муниципального округа и искусственных сооружений на них	Бюджет Юрлинского муниципального округа	<b>5 368,20760</b>	<b>5 368,20760</b>	<b>100%</b>	
<b>1.2.</b>	<b>Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»</b>	<b>Всего</b>	<b>1 625,78792</b>	<b>1 622,03896</b>	<b>99,77%</b>	
		<i>Местный бюджет</i>	<i>1 614,987,92</i>	<i>1 611,23896</i>	<i>99,77%</i>	
		<i>Краевой бюджет</i>	<i>10,80000</i>	<i>10,80000</i>	<i>100%</i>	
<b>1.2.1</b>	Осуществление полномочий по регулированию тарифов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	Краевой бюджет	<b>10,80000</b>	<b>10,80000</b>	<b>100%</b>	
<b>1.2.1.1.</b>	Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Юрлинского муниципального округа	Местный бюджет	<b>1 614,98792</b>	<b>1 611,23896</b>	<b>99,77%</b>	Не освоено 3 748,96 руб.
<b>1.3.</b>	<b>Основное мероприятие «Безопасность дорожного движения»</b>	<b>Местный бюджет</b>	<b>2,18794</b>	<b>2,18794</b>	<b>100%</b>	

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

3.2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:  
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$\text{Сдп} = 3\text{ф} / 3\text{п} \times 100,$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{Сдп} = 3\text{п} / 3\text{ф} \times 100,$$

где

3ф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

3п - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$N=6, \text{ тогда } \text{Сдп} 1 = (18,958/19,334 * 100 + 100/100 * 100 + 5/5 * 100 + 1/1 * 100 + 1/1 * 100 + 2/2 * 100) / 6 = (98,06 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6 = 99,68\%,$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$N=1, \text{ тогда } \text{Сдп} 2 = 36,6/36,6 * 100 = 100\%,$$

$$\text{Сдц} = (99,68 + 100) / 2 = 99,84\%$$

Таким образом степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 99,84%

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

$$\text{Уф} = \Phi\text{ф} / \Phi\text{п} \times 100,$$

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Фф= 84 581,53354 тыс.руб.

Фп= 88 062,82410 тыс.руб.

Тогда Уф = 84581,53354/ 88 062,82410 x 100=96,05%

3.4. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф}/100$$

$$\text{Эмп}=99,84*96,05/100=95,90\%$$

**Вывод:** оценка эффективности реализации муниципальной программы «программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет «**Эффективный уровень**», так как процент эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

4. Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Анализ факторов (бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий Программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы), влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показал, что риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены (проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (договоров), выполнение работ Исполнителями, приемка и оплата принятых работ Заказчиком.

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
<b>1. Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»</b>					
1.1	Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям	36,6 %	36,6%	100%	
1.2.	Протяженность принятых автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта	19,334 км	18,959	98,06%	Отремонтировано 0,495 км дороги. Не полное освоение связано с получением отрицательных результатов лабораторных исследований асфальтобетона по одной из проб.

1.3.1.	Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	<i>Местный бюджет</i>	0,00000	0,00000	100%
1.3.2.	Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	Местный бюджет	0,00000	0,00000	100%
1.3.3.	Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения	Местный бюджет	2,18794	2,18794	100%
1.3.4.	Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика)	Местный бюджет	0,00000	0,00000	100%
<b>1.4.</b>	<b>Основное мероприятие «Прочие мероприятия по развитию дорожного движения»</b>	<b>Местный бюджет</b>	<b>150,00000</b>	<b>150,00000</b>	<b>100%</b>
1.4.1.	Организация дорожного движения	Местный бюджет	150,00000	150,00000	100%
1.4.1.1	Оказание услуг по диагностике, обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений	<i>Местный бюджет</i>	<i>150,00000</i>	<i>150,00000</i>	<i>100%</i>

**Заключение:** В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» в 2022г.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет **«Эффективный уровень»**, так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 95,90% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

Составил  Н.А. Дружинина

Проверил  Е.Н. Горкунова

14.09.2022г.