

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края»

за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Главный специалист отдела по экономическому и социальному развитию Администрации Юрлинского муниципального округа Никитина Надежда Васильевна
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития Юрлинского муниципального округа посредством достижения следующих целей:

1. Улучшение условий жизнедеятельности на селе;
2. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;
3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Для достижения цели планируется решение следующих задач:

1. Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;
2. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских территорий Юрлинского муниципального округа;
3. Обеспечить безопасность экологической среды.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации.

Мероприятия Программы реализовывались в рамках 3 подпрограмм, которые обеспечивали решение задач и достижение целей Программы.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»

В рамках данной подпрограммы осуществляется:

- ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных
- было проведено 48 универсальных сезонных ярмарок и 2 сельскохозяйственной ярмарки.
- организации мероприятий по борьбе с беспризорными животными не проводилось в связи отсутствием предложений организаций, которые осуществляли деятельность по обращению с животными без владельцев.

Подпрограмма «Комплексное развитие села»

В рамках данной подпрограммы осуществляется:

1. Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности:

- благоустроены два ФАП в д. Чужья и д. Елого.
- произведено обустройство спортивной площадки в д. Вятчина площадью 375,3м², объект оснащен спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (волейболом, баскетболом, мини-футболом, подготовкой сдачи ГТО). Площадка покрыта бесшовным резиновым покрытием из резиновой крошки. На спортивной площадке: рукоход с цепным лазом, скамья для пресса 2шт, скамья (брус фанерный), скамья с упорами гимнастическая, спортивный комплекс со скамьей для пресса, лестницей, пятью турниками,

брусьями, кольцами и канатом, двойной турник, брусья параллельные, стелу для объявлений, стойка волейбольная универсальная с механизмом натяжения, в станах с крышками с сеткой, ворота с баскетбольным шитом и сеткой, камера, светильник уличный, ограждение. Спортивная площадка благоустроена: сделаны пешеходные дорожки площадью 76,2м², посеян газон площадью 200 м².

2. Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также бесхозных гидротехнических сооружений

- Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального округа Пермского края работы приостановлены из-за спорных вопросов. Администрация обратилась в суд с иском о признании недействительным, с требованием обязать выполнить работы в натуре по выполнению быстрого газа поврежденного в период паводка 2018 году. Решения по исковым заявлениям, судом не вынесены.

3. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельской местности:

- В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 Администрация Юрлинского муниципального округа в 2022 году построила благоустроенный жилой дом для специалиста, проживающего и работающего на селе площадью 60 кв.м. Жилой дом относится к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляется специалисту в безвозмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения. Жилое помещение предоставили специалисту в порядке очереди по адресу Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. Цветочная, д. 14.

4. Благоустройство сельских территорий:

Проведены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в с.Юрла, ул. Пионеров:

1. Трогуары в плиточном исполнении площадью 206,5 м²;
2. Металлический мост 18м*1,5м = 27м²

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

В рамках данной подпрограммы осуществлялась информационная поддержка для МСП. Финансирование по мероприятиям не запланировано.

3. Оценка эффективности муниципальной программы.

1. Методика оценки эффективности муниципальной программы Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа

Пермского края

Методика оценки эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края от 22.09.2020 № 589 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края и Методики оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального округа Пермского края».

2. Расчет оценки эффективности муниципальной программы Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа

Пермского края

1. Стенени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм).

Программа «Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края»

Сдп1 = 0/0*100=0 показатель не планировался в расчет не учитывается

Сдп2 = 3/3*100= 100

Сдп3 = 0/0*100= 0 показатель не планировался в расчет не учитывается

Сдп4 = 1/1*100=100

$$Сдп5 = 1/1 * 100 = 100$$

$$Сдп6 = 16/16 * 100 = 100$$

$$Сдп = 100 + 100 + 100 + 100 = 400/4 = 100$$

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»

$$Сдп1 = 0/0 * 100 = 0 \text{ показатель не планировался в расчет не учитывается}$$

$$Сдп2 = 3/3 * 100 = 100$$

$$Сдп = 100 = 100/1 = 100$$

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие села»

$$Сдп1 = 1/1 * 100 = 100$$

$$Сдп2 = 0/0 * 100 = 0 \text{ показатель не планировался в расчет не учитывается}$$

$$Сдп3 = 0/0 * 100 = 0 \text{ показатель не планировался в расчет не учитывается}$$

$$Сдп4 = 2/2 * 100 = 100$$

$$Сдп5 = 1/1 * 100 = 100$$

$$Сдп6 = 1/1 * 100 = 100$$

$$Сдп = 100 + 100 + 100 + 100 = 400/4 = 100$$

Подпрограмма 3 «Развитие малого среднего предпринимательства»

$$Сдп1 = 16/16 * 100 = 100$$

$$Сдп = 100/1 = 100$$

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм).

Программа «Комплексное развитие Юргинского муниципального округа Пермского края»

$$Уф = 10\,046\,972,38/13\,577\,588,06 * 100 = 74$$

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»

$$Уф = 15\,971,90/120\,171,90 * 100 = 13,3$$

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие села»

$$Уф = 10\,031\,000,48/13\,457\,416,16 * 100 = 74,54$$

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» финансирование не запланировано.

3. Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Юргинского муниципального округа Пермского края»

Программа «Комплексное развитие Юргинского муниципального округа Пермского края»

$$Эмп = 100 * 74/100 = 74\%$$

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»

$$Эмп1 = 100 * 13,3/100 = 13,3\%$$

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие»

$$Эмп2 = 100 * 74,54/100 = 74,54\%$$

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

$$Эмп3 = 100 * 0/100 = 0\%$$

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году реализуется с удовлетворительным уровнем **эффективности**. Использование поступивших бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на выполнение Подпрограмм исполнены на 74%. Данный показатель низкий из-за не освоения бюджетных средств, так как 25 % бюджетный ассигнований из программы направлены на строительство гидротехнического сооружения пруда на р. Лопва в с.Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края. По настоящее время работы приостановлены из-за спорных вопросов.

4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»

На территории района зарегистрировано 2- СПК, 6 - КФХ. В реестре получателей государственной поддержки сельхозпроизводителей Пермского края зарегистрировано 6- КФХ. Основными отраслями специализации в сельском хозяйстве являются мясное животноводство и растениеводство. Создание рабочих мест произошло за счет крестьянского фермерского хозяйства, выполняя целевые показатели по соглашению заключенным с Министерством сельского хозяйства, одним хозяйством создано 3 рабочих места в КФХ Пешков Сергей Григорьевич 3 человека. Ежегодно по пятницам с 9.00 до 16.00 начиная с 14 января 2022 года, были проведены универсальные сезонные ярмарки в 2022 году на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края, соблюдая меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). На ярмарке принимали участие 30 участников: ИП-7, ЛПХ-23, из других районов с мясом, рыбой, салом, фруктами, овощами. Также были проведены 20 и 21 межмуниципальные сельскохозяйственные ярмарки 07 мая и 09 сентября 2022 года. На ярмарке принимали 47 участников 4-КФХ, 10-ИП, 27-ЛПХ. 6 — Самозанятых граждан. Финансирование исполнено в полном объеме в размере 15 971,90 рубля для проведения конкурсов.

Подпрограмма «Комплексное развитие села» были проведены ряд основных мероприятий:

1. Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности»
Мероприятие «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» в 2022 году были благоустроены ФАПы подрядчиком МБУ «Юрлинское жилищно-коммунального хозяйства» в д. Чужья, в д. Елота на общую сумму 1 998 419,20 рублей финансирование бюджета Министерства здравоохранения Пермского края. В ходе проведения конкурсных процедур, в рамках федерального закона 44-ФЗ, по определению подрядчика получена экономия бюджетных средств в сумме 1580,80 рублей. Остатки бюджетных средств возвращены в бюджет.

Мероприятие «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культуры и спортом»
23.02.2022 года был заключен муниципальный контракт с подрядчиком ИП Ильязовым Олегом Рустамовичем на выполнение работ по устройству открытой спортивной площадки МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Д. Барышева» Пермский край, Юрлинский муниципальный округ, д. Вятчина, ул. Центральная, 12. Цена контракта составляет 3 088 759,90 рублей. В процессе строительства по фактическим выполненным работам и корректировке объемов было заключено дополнительное соглашение на увеличение цены контракта на 177 864,10 рублей. Общая стоимость контракта составила 2 266 624,00 рублей.

01.06.2022 заключили муниципальный контракт с подрядчиком ИП Ильязовым Олегом Рустамовичем на выполнение работ по благоустройству устройству открытой спортивной площадки МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Д. Барышева» Пермский край, Юрлинский муниципальный округ, д. Вятчина, ул. Центральная, 12. Цена контракта составляет 454 775,20 рублей.

Общая стоимость по устройству спортивной площадки составляет 3 721 399,20 рублей. Финансирование исполнено в полном объеме.

Все работы были завершены в срок и оплачены в полном объеме.

2. Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС»
Мероприятие Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений.

24 мая 2017 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ на объекте «Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края». Цена Муниципального контракта 41 361 433, 50 рублей.
 На проектную документацию результаты инженерных изысканий Объекта капитального строительства «Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края» (далее-Объект) 4 октября 2013 года получено положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0376-13.

При заключении Муниципального контракта вся необходимая для строительства Объекта документация была передана подрядчику.
 В ходе выполнения работ на Объекте были выявлены работы, как предусмотренные проектной документацией, но отсутствующие в локальных сметных расчетах, а также не предусмотренные проектно-сметной документацией, которые потребовали внесение изменений в проектно-сметную документацию и прохождения повторной государственной экспертизы проекта.

В результате основные работы были приостановлены.
 В 29 января 2019г. получено положительное заключение проектной-сметной документации №59-1-0325-18.

По результатам конкурса заключены дополнительно 2 контракта на строительство Объекта:

1. ООО "Строй Проект", Контракт №193810300017381030300100160010000414 от 27.06.2019г. на сумму 11 362 999,37 рублей.
 2. ООО "Строй Проект", Контракт № 6/н от 06.11.2019г. на сумму 13 968 718,00 рублей срок окончания до 01.12.2020 года
- На 31.12.2020г. работы по контракту № 2 выполнены и оплачены в полной мере, и контракты №1 и № 3 выполнены не в полном объеме:

	Цена контракта, т.р.	Освоено с начала строительства по 30 декабря 2020г., т.р.	Остаток неосвоенных средств на 1 декабря 2020г., т.р	из них: Федеральные средства, т.р.	краевые средства, т.р.	Средства местного бюджета, т.р.	Остаток средств на конец 2020г., т.р.
1.000 "Строй Проект", Контракт №0156300011917000007-0092212-02 от 26.06.2017г.	41361,43350	40984,94499	376,48851	252,08843	93,23818	31,16190	376,48851
2.000 "Строй Проект", Контракт №193810300017381030300100160010000414 от 27.06.2019г.	11362,99937	11362,99937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.000 "Строй Проект", Контракт №6/н от 06.11.2019г.	13968,71800	10930,23168	3038,48632	0,00000	3038,48632	0,00000	3038,48632

Срок исполнения Муниципального контракта №0156300011917000007-0092212-02 от 24.05.2017г., с учетом его продления в связи с приостановкой был продлен до 20.12.2019 г.

На протяжении всего срока строительства ООО «Строй Проект» неоднократно приостанавливала работу от 1 недели до 1 месяца, из-за погодных условий и спорных вопросов. С 01.12.2020 работы ООО «Строй Проект» по настоящее время работы приостановлены из-за

спорных вопросов. Администрация обратилась в суд с иском о признании недействительным, с требованием обязать выполнить работы в натуре по выполнению быстрого газа гасителя поврежденного в период паводка 2018 году. Решения по иском заявлению, судом не вынесены.

На 2022 год финансирование запланировано 3 394 217,12 рублей, финансирование не исполнено. Остатки бюджетных средств возвращены в бюджет.

Мероприятие «Проведение исследования заключения экспертизы»

24.01.2022 с ООО ТК «Филиппи» был заключен договор о проведении исследования на составление рецензии на заключение экспертизы проведенной экспертами ООО «Строительный научно-технический центр». Стоимость исследования составляет 80 000,00 рублей. Финансирование исполнено в полном объеме.

4. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельской местности»

По мероприятию Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходов обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения).

Заключено соглашение с **Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края** на сумму 3 779 197,18 рублей. По результатам проведения электронного аукциона был заключен муниципальный контракт № 6/н от 29.08.2022г. с подрядчиком ООО «Кедр-2» в сумме 3 668 579,42 (Три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 42 копейки) на выполнение работ по строительству объекта «Индивидуальный жилой дом по адресу: Пермский край, Юринский район, с. Юрла, ул. Цветочная, 14». По контракту экономии денежных средств не было. Остатки денежных средств в сумме 110 617,76 не были использованы, в связи с недостаточным объемом денежных средств для строительства второго индивидуального жилого дома. Остатки денежных средств возвращены в бюджет.

5. Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»

Мероприятие Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)

В 2022 году было заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 08.11.2012 года с подрядчиком ООО «Уралстройсервис» по ремонту - восстановительным работам улично - дорожной сети в с.Юрла, ул. Пионеров, а именно устройство тротуаров площадью 206,5 м² и металлический мост 27м². На сумму 562 602,66 рублей, финансирование исполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» финансирование не запланировано.

5. Информация о достижении целевых показателей программ, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
Муниципальная программа «Комплексное развитие Юринского муниципального округа Пермского края»					
1.	Количество вновь зарегистрированных сельскохозйственных товаропроизводителей (СПК, КФХ, ИП)	0	0		

2.	Количество вновь созданных рабочих мест	3	3		
3.	Строительство ГТС на р. Лопва	0	0		
4.	Реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий	1	1		
5.	Количество граждан, получивших жилье, предоставляемого по договору найма жилого помещения	1	1		
6.	Сохранение общеро числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 населения	16	16		
подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства»					
1.	Количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей (СПК, КФХ, ИП)	0	0		
2.	Количество вновь созданных рабочих мест	3	3		
подпрограммы 2 «Комплексное развитие села»					
1.	Устройство спортивных площадок	1	1		
2.	Строительство ГТС на р. Лопва с.Юрла	0	0		
3.	Строительство учебного корпуса МБОУ «Орлинская средняя школа им. Л. Барышева»	0	0		
4.	Создание условий для осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях (ФАП)	2	2		
5.	Реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий	1	1		
6.	Количество семей, получивших жилье помещения (жилье дома) на условиях найма	1	1		
подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»					
1.	Сохранение общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 населения	16	16		



6. Информации об освоении объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края за счет всех источников финансирования 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования	Финансирование 2022 года			Причина не освоения бюджетных средств	
		План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения		
Программа "Комплексное развитие Юрлинского муниципального округа Пермского края"	Всего	13577,58806	10046,97238	74,0		
		Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	1931,31303	1341,84568	69,5	
		Краевой бюджет	8474,54426	5542,87557	65,4	
		Федеральный бюджет	3171,73077	3162,25113	99,7	
		Всего	120,17190	15,97190	13,3	
		Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	15,97190	15,97190	100,0	
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»	Всего	104,20000	0,00000	0,0		
		Краевой бюджет	0,00000	0,0		
		Федеральный бюджет	0,00000	0,0		
Основное мероприятие 1.1. «Создание эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции»	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	15,97190	15,97190	100,0		
		15,97190	15,97190	100,0		
		15,97190	15,97190	100,0	В 2022 году было проведено две сельскохозяйственной ярмарки в 07 мая и 09 сентября 2022 года	
Основное мероприятие 1.2. «Развитие растениеводства»	Финансирование не требуется					
Мероприятие 1.2.1. Помощь в заключении договоров аренды по использованию земель сельскохозяйственного назначения	Финансирование не требуется				Помощь оказывается	
					Земельными участками обеспечиваем	
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение земельными участками	Финансирование не требуется					
Мероприятие 1.2.3. Повышение в сельскохозяйственной оборот неиспользуемых, неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения	Финансирование не требуется					
Основное мероприятие 1.3. «Организация мероприятий по борьбе с бесплодными животными»	Всего	104,20000	0,00000	0,0		
		Краевой бюджет	0,00000	0,0		
		104,20000	0,00000	0,0		
Мероприятие 1.3.1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Краевой бюджет	100,00000	0,00000	0,0	Возвращены в бюджет, в связи с отказом заявителя организации которые осуществляют деятельность по обращению с животными без владельцев.	
		4,20000	0,00000	0,0	Возвращены в бюджет, в связи с отсутствием мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.	
Основное мероприятие 1.4. «Информирование, консультирование сельхозтоваропроизводителей»	Финансирование не требуется					
Мероприятие 1.4.1. Доведение необходимой документации, касающейся исполнения программных мероприятий, до малых форм хозяйствования	Финансирование не требуется				Информация доводится до сельхозтоваропроизводителей и размещается на сайт Администрации округа	
Мероприятие 1.4.2. Информационная поддержка малых форм хозяйствования через средства массовой информации и информационную систему Интернет	Финансирование не требуется					



Основное мероприятие 1.5. «Развитие кадрового потенциала»		Финансирование не требуется						
Мероприятие 1.5.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, стажировка руководителей, специалистов сельского хозяйства		Финансирование не требуется						Не проводили
Мероприятие 1.5.2. Проведение конференций, совещаний по вопросам развития сельского хозяйства		Финансирование не требуется						Совещание проводилось, с Министрством в режиме ВКС
Основное мероприятие 1.6. «Мероприятия по повышению престижа профессии работников в сельском хозяйстве»		Финансирование не требуется						
Мероприятие 1.6.1. Информационное и организационное сопровождение работодателей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Курганского муниципального округа		Финансирование не требуется						
Подпрограмма 2 «Комплексное развитие села»		Всего		13457,41616	10031,00048		74,5	
		Бюджет Курганского муниципального округа Пермского края		1915,34113	1325,87378		69,2	
		Красноярский бюджет		8370,34426	5542,87557		66,2	
		Федеральный бюджет		3171,73077	3162,25113		99,7	
		Всего		5721,39920	5719,81840		100,0	
		Бюджет Курганского муниципального округа Пермского края		930,34980	930,34980		100,0	
Основное мероприятие 2.1. «Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности»		Красноярский бюджет		4791,04940	4789,46860		100,0	
		Всего		2000,00000	1998,41920		99,9	
Мероприятие 2.1.1. Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях		Красноярский бюджет		2000,00000	1998,41920		99,9	
1. Создание условий для осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях (ФАП в д. Чусьва)		Всего		1000,00000	998,41920		99,8	
		Красноярский бюджет		1000,00000	1000,00000		100,0	
2. Создание условий для осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях (ФАП в д. Елово)		Всего		1000,00000	1000,00000		100,0	
		Красноярский бюджет		1000,00000	1000,00000		100,0	
Мероприятие 2.1.2. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культуры и спортом		Всего		3721,39920	3721,39920		100,0	
		Бюджет Курганского муниципального округа Пермского края		930,34980	930,34980		100,0	
		Красноярский бюджет		2791,04940	2791,04940		100,0	
		Всего		3721,39920	3721,39920		100,0	
1. Устройство открытой спортивной площадки площадью МНОУ «Юртинская средняя общеобразовательная школа им. П. Воровичева» Пермский край, Юртинский муниципальный округ, д. Выпича, ул. Центральная, 12		Бюджет Курганского муниципального округа Пермского края		930,34980	930,34980		100,0	
		Красноярский бюджет		2791,04940	2791,04940		100,0	
Основное мероприятие 2.2. «Предупреждение негативного воздействия новоразносимых вод и аварий на ТЭС»		Всего		3314,21712	80,00000		2,4	Приостановка работ. Поддержка из-за спорных вопросов. Подляча иска Заявчиком на Подльича по обложению выполнения работ по восстановлению блостройки- ластыли
		Бюджет Курганского муниципального округа Пермского края		80,00000	80,00000		100,0	
Мероприятие 2.2.1. Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных гидротехнических сооружений		Красноярский бюджет		3314,21712	0,00000		0,0	
		Всего		3314,21712	0,00000		0,0	
		Бюджет Курганского муниципального округа Пермского края		0,00000	0,00000		0,0	
		Красноярский бюджет		3314,21712	0,00000		0,0	

1. Строительство гидротехнических сооружений прудов на р. Лопва в с.Курга Юрлинского муниципального района Пермского края	Всего	3314,21712	0,00000	0,00000	0,0	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	
	Краевой бюджет	3314,21712	0,00000	0,00000	0,0	
Мероприятие 2.2.2. Проведение исследований заключения экспертизы	Всего	80,00000	80,00000	80,00000	100,0	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	80,00000	80,00000	80,00000	100,0	
	Всего	3779,19718	3668,57942	3668,57942	97,1	
Основное мероприятие 2.3. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельской местности	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	736,21053	733,71588	733,71588	99,7	
	Краевой бюджет	245,38665	146,74318	146,74318	59,8	
	Федеральный бюджет	2797,60000	2788,12036	2788,12036	99,7	
	Всего	3779,19718	3668,57942	3668,57942	97,1	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	736,21053	733,71588	733,71588	99,7	
	Краевой бюджет	245,38665	146,74318	146,74318	59,8	
Мероприятие 2.3.1. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (оказание финансовой поддержки при выполнении работных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставлению пражатания, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения)	Федеральный бюджет	2797,60000	2788,12036	2788,12036	99,7	
	Всего	3779,19718	3668,57942	3668,57942	97,1	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	736,21053	733,71588	733,71588	99,7	
1. Строительство объекта «Индивидуальный жилой дом по адресу: Пермский край, Юрлинский р-н, с.Курга, ул. Девотичная, 14»	Краевой бюджет	245,38665	146,74318	146,74318	59,8	
	Федеральный бюджет	2797,60000	2788,12036	2788,12036	99,7	
	Всего	562,60266	562,60266	562,60266	100,0	
Основное мероприятие 2.4. «Визуальное сельских территорий»	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	168,78080	168,78080	168,78080	100,0	
	Краевой бюджет	19,69109	19,69109	19,69109	100,0	
	Федеральный бюджет	374,13077	374,13077	374,13077	100,0	
Мероприятие 2.4.1. Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Визуальное сельских территорий)	Всего	562,60266	562,60266	562,60266	100,0	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	168,78080	168,78080	168,78080	100,0	
	Краевой бюджет	19,69109	19,69109	19,69109	100,0	
1. Организация межведомственных коммуникаций, в с.Курга, ул. Дювернов	Федеральный бюджет	374,13077	374,13077	374,13077	100,0	
	Всего	562,60266	562,60266	562,60266	100,0	
	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	168,78080	168,78080	168,78080	100,0	
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»	Краевой бюджет	19,69109	19,69109	19,69109	100,0	
	Федеральный бюджет	374,13077	374,13077	374,13077	100,0	
	Всего	562,60266	562,60266	562,60266	100,0	
Основное мероприятие 3.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	168,78080	168,78080	168,78080	100,0	
	Краевой бюджет	19,69109	19,69109	19,69109	100,0	
	Федеральный бюджет	374,13077	374,13077	374,13077	100,0	
Всего	562,60266	562,60266	562,60266	100,0		

Мероприятие 3.1.1. Поддержка малого и среднего предпринимательства	Бюджет Юринского муниципального округа Пермского края						
Основные мероприятия 3.2. Общепрозрачные мероприятия	Финансирование не требуется						
Мероприятие 3.2.1. Мониторинг деятельности субъектов МСП	Финансирование не требуется					Мониторинг малого и среднего предпринимательства проводится	
Мероприятие 3.2.2. Ведение реестра субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Юринского муниципального округа Пермского края	Финансирование не требуется					Реестр субъектов малого среднего предпринимательства ведется	
Мероприятие 3.2.3. Ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки из бюджета Юринского муниципального округа	Финансирование не требуется					Реестр получателей субъектов малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки ведется по в 2020 году субсидии не предоставлялись	
Основное мероприятие 3.3. Консультационная и информационная поддержка СМСП	Финансирование не требуется						
Мероприятие 3.3.1. Освещение в средствах массовой информации вопросов по поддержке и развитию МСП, в том числе о существующей системе государственной поддержки субъектов МСП (СМИ, Интернет и др.)	Финансирование не требуется					Информация доводится до субъектов малого и среднего предпринимательства по дт. почте, через интернет сайт, на бумажном носителе	
Мероприятие 3.3.2. Организация и проведения конференций, круглых столов, семинаров, направленных на повышение информированности субъектов МСП по вопросам ведения бизнеса	Финансирование не требуется					Семинары по вопросам ведения бизнеса проводятся	
Основное мероприятие 3.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Финансирование не требуется						
Мероприятие 3.4.1. Формирование перечня муниципального имущества для предоставления субъектам МСП и размещения их на сайте Администрации округа	Финансирование не требуется					Реестр ведется	
Мероприятие 3.4.2. Формирование перечня свободных земельных участков и содействие субъектам МСП в их выделении и размещении их на сайте Администрации округа	Финансирование не требуется					Выдано 21 земельный участок	
Основное мероприятие 3.5. Содействие занятости населения	Финансирование не требуется						
Мероприятие 3.5.1. Содействие занятости населения, защита от безработицы, предотвращение роста напряженности на рынке труда	Финансирование не требуется					Уровень регистрируемой безработицы 1,4 % к численности экономически активного населения; - трудоустроено 315 чел.; - направлено на профессиональное обучение безработных граждан с целью последующего трудоустройства 51 чел.; - принято участие в оплачиваемых общественных работах 64 чел.; - приняты участие во временном трудоустройстве: 1. безработные граждане, испытывающие трудности в работе - 4 чел.; 2. несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет - 41 чел.; - организации профессиональной ориентации приняты 356 чел. - сформирована финансовая поддержка на самозанятость не выдана.	

