

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа» за 2022 год,
утвержденной Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа № 1161 от 30.12.2021 года « Об
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского
муниципального округа» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель программы	Главный специалист сектора ЖКХ администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края – Перебатова Екатерина Михайловна
-------------------------------------	---

В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились следующие изменения:

Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа № 416 от 09.06.2022 года «О внесении изменений в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа № 1161 от 30.12.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»;

Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа № 566 от 04.08.2022 года «О внесении изменений в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа № 1161 от 30.12.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»;

Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа № 891 от 21.11.2022 года «О внесении изменений в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа № 1161 от 30.12.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края»;

Постановлением администрации Юрлинского муниципального округа № 1075 от 30.12.2022 года «О внесении изменений в Постановление администрации Юрлинского муниципального округа № 1161 от 30.12.2021г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края».

1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижениях ожидаемых результатов за отчетный период.

1.1. Основными целями Программы являются:

- Комплексное решение проблем развития в области жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа Пермского края;

- Повышение уровня экологической безопасности;

1.2. Основными задачами Программы является:

- повышение качества и условий проживания граждан;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения;
- улучшение внешнего вида Юрлинского муниципального округа;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям;
- повышение надежности работы систем жизнеобеспечения (водо-, электроснабжения и водоотведения);
- содержание мест захоронения в благоустроенном состоянии;
- организация содержания мест складирования ТКО (контейнерных площадок);
- разработка мероприятий по развитию и благоустройству территории муниципального округа;
- обеспечение безопасной экологической среды;
- сохранение и восстановление естественных экологических систем;
- организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникших в процессе их реализации

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

Количество отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда:

1. д. Келич, ул. Школьная, д. 7, кв. 1 – ремонт стены, замена окон;
2. д. Келич, ул. Школьная, д. 7, кв. 2 – ремонт кровли;
3. д. Лоинская, ул. Дорожная, д. 4, кв. 1 – ремонт печи;
4. д. Лоинская, ул. Тихая, д. 13, кв. 1 – ремонт печи;
5. пос. Усть-Березовка, ул. Таежная, д. 2, кв. 1 – замена двери;
6. пос. Усть-Березовка, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2 – ремонт печи;
7. пос. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 5, кв. 2 – ремонт пола;
8. п. Комсомольский, ул. Заболотная, д. 2, кв. 2 – ремонт кровли;
9. п. Комсомольский, ул. Заболотная, д. 2, кв. 1 – ремонт кровли;
10. п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 7 – ремонт печи;
11. д. Мухоморка, ул. Луговая, д. 3, кв. 2 – замена окон, ремонт фундамента, замена нижних венцов;
12. д. Мухоморка, ул. Зеленая, д. 8, кв. 1 – замена окон, ремонт фундамента, замена нижних венцов;
13. д. Елога, ул. Садовая, д. 11, кв. 1 – ремонт печи, пола;
14. с. Юрла, ул. Садовая, д. 3 – ремонт кровли;
15. с. Юрла, ул. Кузнецова, д. 6, кв. 1 – ремонт печи;
16. с. Юрла, ул. Ударная, д. 21, кв. 2 – ремонт печи;
17. д. Бадья, ул. Центральная, д. 8, кв. 1 – ремонт печи, замена окон;
18. д. Черная, ул. Тракторная, д. 8, кв. 2 – замена окон;
19. с. Юм, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 – ремонт печи;
20. д. Пож, ул. Центральная, д. 2, кв. 2 – ремонт кровли;
21. д. Пож, ул. Центральная, д. 2, кв. 1 – ремонт кровли;

22. п. Чугайнов-Хутор, ул. Октябрьская, д. 12 – ремонт стен, дверей;
23. п. Чугайнов-Хутор, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 1 – ремонт кровли;
23. д. Пож, ул. Центральная, д. 6, кв. 2 – замена окон (возмещение затрат).

Отремонтирована водопроводная сеть в д. Лопва – 1359 п.м.

Отремонтированы скважины и водонапорные башни в д. Лопва и д. Титова. Заменены насосы на скважинах в д. Дубровка и в с. Юрла (ул. Кувинская).

Отремонтированы 11 колодцев:

1. д. Зарубина ул. Нагорная (в лугу);
2. д. Васькова ул. Восточная;
3. д. Сулай ул. Веселая (в лугу);
4. д. Келич ул. Молодёжная (в районе дома №14);
5. п. Ч-Хутор ул. Первомайская (в районе дома №10);
6. д. Мухоморка ул. Дружбы (в районе дома №7);
7. д. Щеколова, ул. Родниковая (в районе дома №5)
8. д. Чёрная ул. Весенняя (в районе дома №3);
9. д. Чёрная ул. Московская (в районе дома №8);
10. п. Комсомольский ул. Подлесная (в районе дома №10);
11. п. Комсомольский ул. Заболотная (в районе дома №6).

Произведен ремонт тротуаров в деревянном исполнении на улицах:

1. с. Юрла: ул. 50 лет Победы – 36 п.м., ул. Коммунальная – 36 п.м., ул. Полевая – 114 п.м., ул. Свердлова – 171 п.м., ул. Пермская – 192 п.м., ул. Кирова – 144 п.м., проулок от ул. Чернышевского до ул. Герцена – 111 п.м.;
2. с. Усть-Зула: ул. Молодежная – 156 п.м.

Проведено обустройство тротуаров в плиточном и бетонном исполнении:

1. металлический (пешеходный) мост, тротуары (подходы к мосту), примыкание к ул. Ленина, перекресток ул. Ленина – 25 п.м.;
2. тротуары в плиточном исполнении с пешеходным ограждением – перекресток ул. Ленина – ул. Топоркова с. Юрла – 64 п.м.;
3. тротуары бетонные – с. Юрла, от мостика до ул. Калинина, от ул. Ударная до ул. Полевая, от ул. Калинина до ул. Ударная – 301 п.м.

В рамках реализации мероприятия «Приобретение коммунальной техники» приобретены 6 единиц техники: трактор Беларус 82,1 с гидроповоротным отвалом и прицепом 1 ед., трактор Беларус 82.1 с гидроповоротным отвалом 1 ед., газонокосилка бензиновая STHL 1 ед., снегоборщик Патриот 3 ед.

3. Оценка эффективности муниципальной программы

3.1. Расчёт оценки эффективности муниципальной программы $S_{дц} = (S_{дп1} + S_{дп2} + S_{дпN}) / N$, где

$S_{дц}$ - степень достижения целей (решения задач);

$S_{дп}$ - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

$$S_{дц} = (100+100+100+88+100+100+100+100) : 8 = 98,5$$

$$S_{дп} = 3ф / 3п \times 100,$$

$$S_{дп1} = 24 : 24 \times 100 = 100$$

$$S_{дп2} = 2 : 2 \times 100 = 100$$

$$S_{дп3} = 1 : 1 \times 100 = 100$$

$$S_{дп4} = 1,380 : 1,568 \times 100 = 88$$

$$S_{дп5} = 1,359 : 1,359 \times 100 = 100$$

$$S_{дп6} = 6 : 6 \times 100 = 100$$

$$S_{дп7} = 28600 : 28600 \times 100 = 100$$

$$S_{дп8} = 400 : 400 \times 100 = 100$$

$$Уф = Фф / Фп \times 100, \text{ где}$$

$Уф$ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

$Фф$ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

$Фп$ - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

$$Уф = 51\,401,40834 : 52\,821,39590 \times 100 = 97,31 \%$$

$$Эмп = S_{дц} \times Уф$$

$$98,5 \times 97,31 : 100 = 95,85 \%$$

В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равен 95,85 %.

Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по программе - эффективный (критерий оценки эффективности от 80 до 100).

4. Анализ факторов, повлиявших на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены.

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

№ п/п	Целевой показатель, ед.измерения	Наименование программных мероприятий	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение на 2022 год	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6	7
1	ед	Количество отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда	24	24	0	
2	ед	Количество снесенных объектов аварийного жилищного фонда	2	2	0	
3	шт	Количество благоустроенных скверов, парков, отремонтированных памятников	1	1	0	
4	км	Протяженность отремонтированных тротуаров	1,568	1,380	12	Тротуары протяженностью 188 п.м. обустроены за счет другой муниципальной программы
5	км	Протяженность отремонтированных водопроводных сетей	1,359	1,359	0	

6	ед.	Приобретение коммунальной техники	6	6	0	
7	куб.м	Количество собираемых, транспортируемых, утилизируемых твердых коммунальных отходов	28600	28600	0	
8	Чел.	Количество участников акции «Дни защиты от экологической опасности»	400	400	0	

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
	Всего	52 821,39590	51 401,40834	97,3	
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Юрлинского муниципального округа»	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	33 564,63455	33 313,52897	99,3	
	Краевой бюджет	10 016,39369	10 009,92233	99,9	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	9 240,36766	8 077,95704	87,4	
	Всего	1 437,32512	1 406,93798	97,9	
1. Основное мероприятие «Жилищное хозяйство»	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	65,02512	65,02512	100	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	1 372,30000	1 341,91286	97,8	
	Всего	1 437,32512	1 406,93798	97,9	
1.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту жилищного фонда	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	65,02512	65,02512	100	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	-	

	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
	Внебюджетные источники	1 372,30000	1 341,91286	97,8	
	Всего	12 721,61259	11 662,24383	91,7	
2. Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство»	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	6 059,64130	6 059,25602	100	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	6 661,97129	5 602,98781	84,1	
	Всего	9 709,70598	9 559,85454	98,5	
2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту водопроводов, обслуживанию сетей водоснабжения	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	5 536,84130	5 536,84130	100	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	4 172,86468	4 023,01324	96,4	
	Всего	522,80000	522,41472	99,9	
2.2. Мероприятия по обслуживанию сетей газоснабжения	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	522,80000	522,41472	99,9	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
	Всего	2 489,10661	1 579,97457	63,5	
2.3. Мероприятия по обслуживанию газовой котельной	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	0,00	0,00	-	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	2 489,10661	1 579,97457	63,5	
	Всего	13 856,41659	13 567,01341	97,9	
3. Основное мероприятие «Благоустройство»	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	12 682,52022	12 433,95704	98,0	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	1 173,89637	1 133,05637	96,5	
	Всего	3 110,52000	3 032,24300	97,5	
3.1. Уличное освещение	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	3 110,52000	3 032,24300	97,5	Экономия средств на оплату услуг электроснабжения

	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	
	Всего	33,85870	33,85870	33,85870	100	
3.2. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	33,85870	33,85870	33,85870	100	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	
	Всего	10 712,03789	10 500,91171	10 500,91171	98,0	
3.3. Организация мероприятий по благоустройству	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	9 538,14152	9 367,85534	9 367,85534	98,2	Экономия средств на оплату ГСМ
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	1 173,89637	1 133,05637	1 133,05637	96,5	
	Всего	11 418,65000	11 418,65000	11 418,65000	100	
4. Основное мероприятие «Предоставление услуг по техническому обслуживанию зданий учреждений культуры»	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	11 418,65000	11 418,65000	11 418,65000	100	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	
	Всего	11 418,65000	11 418,65000	11 418,65000	100	
4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	11 418,65000	11 418,65000	11 418,65000	100	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	
	Всего	32,20000	32,20000	32,20000	0	
5. Основное мероприятие «Охрана окружающей среды»	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	0,00	0,00	0,00	-	
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	32,20000	32,20000	32,20000	0	
	Всего	32,20000	32,20000	32,20000	0	
5.1. Повышение уровня экологической культуры населения	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	0,00	0,00	0,00	-	


6. Основное мероприятие «Реализация мероприятий за счёт средств на преобразование муниципальных округов»	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	-
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
	Внебюджетные источники	32,20000		0,00	0
	Всего	13 355,19160	13 346,56312		99,9
6.1. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	3 338,79791	3 336,64079	3 336,64079	99,9
	Краевой бюджет	10 016,39369	10 009,92233	10 009,92233	99,9
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-
Всего	13 355,19160	13 346,56312		99,9	
6.1.1. Приобретение тракторов в комплекте с навесным оборудованием	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	3 338,79791	3 336,64079	3 336,64079	99,9
	Краевой бюджет	10 016,39369	10 009,92233	10 009,92233	99,9
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-
Всего	5 950,08000	5 950,08000		100	
6.1.2. Приобретение тракторов в комплекте с навесным оборудованием	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	1 487,52000	1 487,52000	1 487,52000	100
	Краевой бюджет	4 462,56000	4 462,56000	4 462,56000	100
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-
Всего	247,92015	247,92015		100	
6.1.2. Приобретение коммунальной техники в количестве 4 единиц	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	61,98004	61,98004	61,98004	100
	Краевой бюджет	185,94011	185,94011	185,94011	100
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-
Всего	1 228,78680	1 220,15832		99,3	
6.1.3. Обустройство колодцев	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	307,19670	305,03958	305,03958	99,3
	Краевой бюджет	921,59010	915,11874	915,11874	99,3
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-
Всего	2 229,34418	2 229,34418		100	
6.1.4. Ремонт системы водоснабжения в д.	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	307,19670	305,03958	305,03958	99,3
	Краевой бюджет	921,59010	915,11874	915,11874	99,3
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-
Всего	2 229,34418	2 229,34418		100	

По результатам проверки выявлены неисполненные работы на сумму 8628,48 р. Средства были возвращены подрядчиком

Лопва	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	557,33605	557,33605	100	
	Краевой бюджет	1672,00813	1672,00813	100	
	Федеральный бюджет	-	-	-	
	Внебюджетные источники	-	-	-	
	Всего	1 146,27507	1 146,27507	100	
6.1.5. Ремонт тротуаров в с. Юрла	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	286,56877	286,56877	100	
	Краевой бюджет	859,70630	859,70630	100	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
	Всего	1 691,52360	1 691,52360	100	
6.1.6. Ремонт системы водоснабжения в д. Титова	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	422,88090	422,88090	100	
	Краевой бюджет	1268,64270	1268,64270	100	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	-	
	Всего	861,26180	861,26180	100	
6.1.7. Устройство тротуаров и пешеходного моста по ул. Ленина	Бюджет Юрлинского муниципального округа Пермского края	215,31545	215,31545	100	
	Краевой бюджет	645,94635	645,94635	100	
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	-	

Исполнитель:

Главный специалист сектора ЖКХ Администрации
Юрлинского муниципального округа Пермского края

 Е. М. Перебагова